

Don Norbert LUBANJA
 Grand séminaire de philosophie Saint Mbaga Tuzinde
 B.P. 2229 Bukavu (RD Congo)
 C/O B.P. 02 Cyangugu (Rwanda)
 Tél. : +243852738698
 E-mail : nlubanja@gmail.com

PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE A L'E.P. RUDOSANYE

A. RAPPORT D'EXECUTION DES TRAVAUX POUR LA PREMIERE TRANCHE

N°	DESIGNATION	UNITE	QUANT.	P.U. en \$	P.T. en \$	OBSERVATION
1	Préparation du terrain/fouille				80	<i>Sous-total1 : 80\$</i>
2	Fondation - Pierres - Sable - Ciment - Transport - Main d'œuvre	M ³ M ³ Sac	17 4 20	12 10 15	204 40 300 340 180	<i>Sous-total2 : 1064\$</i>
3	Elévation des murs + linteau - Briques - Sable - Ciment - Fer de 10mm - Fer de 6mm - Fil à ligaturer - Sticks - Clous ordinaires - Panneau de coffrage - Gravier - Transport - Main d'œuvre	Pce M ³ Sac Pce Pce Kg Pce Kg Pce M ³	15.000 12 35 12 15 6 20 10 15 4	0,05 10 15 10 6 3 3 3 20	750 120 525 120 90 18 60 30 45 80 580 820	<i>Sous-total3 : 3238\$</i>
	Total des dépenses					4382 \$

- Autre dépense : Première tranche versée à l'école et quelques objets classiques pour les 12 élèves pris en charge : **520\$**
- Montant reçu au compte (après transactions bancaires) : 4938€, soit 5678\$
- Dépenses engagées : 4382 + 520 = 4902 \$
- **Solde :** 776 \$
- **Etapes de la construction réalisées :** Fouille, pose de la fondation, élévation des murs (à 95% parce que les deux murs de pignon sont à achever : matériaux disponibles) : voir photos en annexe.
- **Etapes encore à réaliser :** pose de la charpente et tôle, pavement et canalisation, fixation des portes et fenêtres, crépissage intérieur.